



# Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

---

## Inwestycje na drogach powiatowych

*Dodane przez Emilia Pajewska - śr., 11/05/2022 - 12:40*

### Kategoria

- Aktualności
- Inwestycje

**RYDZEWO** – gm. Ciechanów – Firma STRABAG

W celu zwiększenia komfortu mieszkańców i użytkowników drogi Generalny Wykonawca prowadzi prace związane z przygotowaniem podbudowy i wykonania warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej na odcinku około 900 m. Wykonanie nawierzchni planowane jest w dniach 11-12.05.2022.

Na pozostałym odcinku drogi prowadzone są nadal prace brukarskie.

Na etapie końcowym jest wymiana gruntu pod drogą. Do wymiany pozostało około 300 m gruntu.

**WOLA MŁOCKA** – gm. Gliniojeck – Firma WAPNOPOL

Prace związane z budową chodnika po stronie lewej zostały zakończone. Rozpoczęto ustawianie krawężników po prawej stronie jezdni.

Układanie kostki brukowej na chodniku po prawej stronie Generalny Wykonawca rozpoczyna w bieżącym tygodniu.

W celu zachowania płynności ruchu drogowego został wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Wszystkie roboty prowadzone są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

---

**Source URL:** <https://www.pzdciechanow.pl/aktualnosc/699-inwestycje-na-drogach-powiatowych>